



# Città di Latisana

Provincia di Udine

---

## LAVORI PUBBLICI

---

**Determinazione nr. 1376 del 29/11/2022**

**OGGETTO: OP 323a CUP F97B17000140006 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO ECONOMIE.**

ISTRUTTORE: Tiziana Sangalli

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 21.02.2017 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" per un importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 136.452,10 per lavori;
- l'opera beneficia di un contributo regionale in conto capitale per l'importo di € 140.000,00 sulla spesa ammissibile di € 200.000,00 di cui al decreto di concessione n. 9269/TERINF del 28.11.2017 – Prenumero 9047;
- con determinazione n. 1293 del 29.12.2017 è stato affidato l'incarico per il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" al RTP costituito dall'arch. Federico Fabbro (capogruppo), dall'arch. Roberto Franco, dal perito ind. Enrico Comar, e dall'arch. Giuditta Negro (mandanti), con domicilio fiscale in via Romana a Monfalcone (GO);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 18.12.2018 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" per l'importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 159.333,25 per lavori a base d'asta, redatto dal RTP arch. Federico Fabbro di Monfalcone (GO);
- con determinazione n. 206 del 09.04.2019 sono stati aggiudicati i lavori dell'opera in oggetto a favore della ditta CO.AR.CO Sco. Cons. Arl. Con sede in via Giorgio la Pira n. 19/B a Signa (FI), P.IVA 02487951200, per un importo netto di € 135.717,05 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, + IVA di legge pari a € 16.606,30, per complessivi € 152.323,35;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 09.04.2019 è stato stabilito di utilizzare i fondi derivanti dal ribasso d'asta pari a complessivi € 26.516,79 per incrementare il quadro economico progettuale, così come previsto dal punto 5.4 dell'allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2016 e s.m.i., e contestualmente è stato approvato il quadro economico dell'opera aggiornato;
- in data 13.05.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 25.07.2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. com. n. 672/2019, registrato a Udine il 25.07.2019 al n. 2957 serie 1T, per l'importo netto contrattuale di € 135.717,05 oltre ad IVA di legge;
- a partire dal 01.09.2020 la responsabilità del procedimento è stata posta in carico al nuovo Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, Dott. Pian. Luca Marcatti, per effetto del decreto sindacale n. 17 del 31.08.2020 e successivi n. 17 del 01.10.2021 e n. 32 del 04.11.2021;
- con determinazione n. 1454 del 21.12.2020, per effetto di pregresse riduzioni di impegni di spesa, è stato riassetato il quadro economico ad € 190.581,76;

- con determinazione n. 351 del 21.04.2021 è stata approvata la risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. com. n. 672/2019 relativo ai "Lavori di manutenzione e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" affidato alla ditta CO.AR.CO Soc. Cons. Arl. di Signa (FI) con determinazione n. 206 del 09.04.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1321 e 1372 del Codice Civile e art. 30 ultimo comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- a fronte della particolarità del periodo storico in corso, della problematica connessa all'anomalo andamento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, denunciato nel corso del 2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 28.09.2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell'importo complessivo di € 270.581,76, al fine di consentire l'appaltabilità dei lavori stessi e procedere con il completamento dell'intervento;
- con determinazione n. 1445 del 09.12.2021 sono stati affidati alla ditta Ferrari Gian Lucio, con sede in Via Sorte n. 18 a Castione della Presolana (BG), P.IVA 02176950166, i lavori di aggiornamento per la ristrutturazione di Piazza Indipendenza, per il corrispettivo, ritenuto congruo, di € 104.016,00, oltre ad € 2.100,00 per oneri della sicurezza e ad € 23.345,52 per IVA al 22%, per complessivi € 129.461,52;
- con il medesimo provvedimento è stata contestualmente impegnata la somma di € 129.461,52 (€ 106.116,00 + € 23.345,52 IVA 22%) a favore della ditta Ferrari Gian Lucio di Castione della Presolana (BG), P.IVA 02176950166, all'interno del quadro economico di spesa dell'opera in oggetto, come segue:
  - € 52.833,19 al Capitolo 2983/3 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 (OG n. 27/2019 – impegno n. 16/2022)
  - € 76.628,33 al Capitolo 2984/1 – Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12 (OG n. 43/2021 – impegno n. 62/2022)
- in data 19.01.2022 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge;
- in data 03.02.2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto atto Rep. scrittura privata n. 25/2022;

Atteso che le opere in oggetto, di importo di quadro economico pari a € 270.581,76, sono finanziate come segue:

- € 31.714,84 al Capitolo 2983/1 – Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0;
- € 18.866,92 al Capitolo 2983/2 – Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0;
- € 140.000,00 al Capitolo 2983/3 – Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0;
- € 80.000,00 al Capitolo 2984/1 – Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12;

Richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 13.05.2019 sotto riserva di legge dal Direttore Lavori, arch. Federico Fabbro, regolarmente sottoscritto dal sig. Patric Cok, in qualità di legale rappresentante della ditta TDA S.r.l. di Trieste, C.F./P.IVA 01205990326, consorziata e delegata da parte della ditta CO.AR.CO. Soc. Cons. A.r.l. di Signa (FI);
- la determinazione n. 351 del 21.04.2021, con cui è stata approvata la risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. com. n. 672/2019 relativo ai lavori in oggetto affidato alla ditta CO.AR.CO Soc. Cons. Arl. di Signa (FI) con determinazione n. 206 del 09.04.2019;
- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 19.01.2022 sotto riserva di legge dal Direttore Lavori, arch. Federico Fabbro, regolarmente sottoscritto dal sig. Gianlucio Ferrari, in qualità di legale rappresentante della ditta Ferrari Gian Lucio;

Dato atto che:

- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori affidati alla ditta Ferrari Gian Lucio di Castione della Presolana (BG), P.IVA 02176950166, è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, ovvero l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 19.03.2022;
- i lavori sono stati sospesi dal 07.03.2022 al 14.03.2022;

Richiamato il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore Lavori, arch. Federico Fabbro, che certifica che i lavori sono stati ultimati in data 18.03.2022, ovvero in tempo utile, previa l'assegnazione all'impresa di ulteriori 25 giorni per l'esecuzione di alcuni lavori marginali nelle facoltà disposte dal D.M. 49/2020 all'art. 12 co. 1, prorogati di ulteriori 25 giorni a causa di impedimenti concreti ed imprevisti;

Dato atto che nel corso di esecuzione dei lavori:

- con determinazione n. 750 del 05.08.2019 è stata autorizzata la ditta Appaltatrice CO.AR.CO. Soc. Cons. Arl. di Signa (FI) a subappaltare alla ditta Posatori Porfido Meta S.r.l. con sede a Orta di Atella (CE), via dell'Aversana, 9 – Cod. Fisc. e P.IVA 04261010617, i lavori di posa in opera di cubetti di porfido, fornitura e posa

in opera di resinatura del pavimento in porfido, posa di profili e lastre per un importo pari ad € 39.112,63, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 1.695,05, oltre ad IVA di legge;

- con determinazione n. 108 del 08.02.2022 è stata autorizzata la ditta Ferrari Gian Lucio, con sede in Via Sorte n. 18 a Castione della Presolana (BG), P. IVA 02176950166, appaltatrice dei "Lavori di aggiornamento della manutenzione e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" (CUP F97B17000140006 CIG 893669385B) a subappaltare alla ditta 2F Pavimentazioni di Ferrari Gabriele, con sede in Via Val di Scalve n. 100 ad Onore (BG), P.IVA 04447980162, i lavori per la posa in opera di pavimentazioni lapidee per l'importo presunto di € 25.000,00 comprensivo di € 750,00 per oneri della sicurezza;

Visti gli atti contabili, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 05.10.2022, registrati al protocollo comunale con n. 41970 del 06.10.2022, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Federico Fabbro, il quale ha evidenziato che tutte le lavorazioni previste dal progetto, o convenute durante l'esecuzione, pur consapevoli delle difficoltà derivanti dall'andamento dei lavori, siano state eseguite correttamente:

- vista la determinazione n. 1090 del 23.10.2019 con cui è stato approvato il 1° SAL, a tutto il 30.09.2019, redatto dal Direttore Lavori arch. Federico Fabbro, ed il relativo certificato di pagamento dd. 09.10.2019 a favore della CO.AR.CO. Soc. Cons. Arl. per l'importo complessivo di € 44.238,86 IVA compresa, al netto delle penalità applicate pari a € 6.378,70 esenti IVA;

- vista la determinazione n. 514 del 13.05.2020 con cui è stato approvato il 2° SAL, a tutto il 27.02.2020, e il relativo certificato di pagamento pari a complessivi netti € 15.408,48, da cui sono state dedotte le penali applicate all'impresa appaltatrice pari a € 7.193,01, per cui l'importo netto spettante all'impresa risulta pari a € 8.215,47, esclusa IVA;

- vista la determinazione n. 351 del 21.01.2021 con cui è stata approvata la risoluzione consensuale del contratto d'appalto Rep. com. n. 672/2019 relativo ai "Lavori di manutenzione e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" affidato alla ditta CO.AR.CO Soc. Cons. Arl. di Signa (FI) con determinazione n. 206 del 09.04.2019, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1321 e 1372 del Codice Civile e 30 ultimo comma del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- vista la determinazione n. 394 del 06.04.2022 con cui è stata liquidata alla ditta CO.AR.CO Soc. Cons. Arl. di Signa (FI) la somma di € 460,51 (€ 377,47 + € 83,04 IVA 22%) quale pagamento del saldo relativo alle ritenute del 0,5% operate sui SAL n. 1 e n. 2 dei "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Piazza Indipendenza";

- per i lavori di aggiornamento per la ristrutturazione di Piazza Indipendenza, il Direttore Lavori, arch. Federico Fabbro, certifica che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Ferrari Gian Lucio per l'importo complessivo di € 102.509,93 di cui € 4.431,99 relativi agli oneri per la sicurezza (IVA 22% esclusa):

- vista la determinazione n. 399 del 08.04.2022 con cui è stato approvato il 1° SAL, a tutto il 28.02.2022, redatto dal Direttore Lavori arch. Federico Fabbro, ed il certificato di pagamento n. 1 a favore della ditta Ferrari Gian Lucio dell'importo netto di € 96.546,30, oltre ad € 21.240,19 per IVA 22%, per complessivi € 117.786,49;

- vista la determinazione n. 950 del 01.09.2022 con cui è stato approvato il 2° SAL, a tutto il 05.05.2022, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Federico Fabbro, ed il relativo certificato di pagamento n. 2 dell'importo netto di € 5.451,08, oltre ad € 1.199,24 per IVA 22%, per complessivi € 6.650,32;

- dettratti i seguenti pagamenti:

Certificato di Pagamento n. 1	€ 96.546,30
-------------------------------	-------------

Certificato di Pagamento n. 2	€ 5.451,08
-------------------------------	------------

IMPORTO LAVORI LIQUIDATI	€ 101.997,38
--------------------------	--------------

risulta quindi il sotto riportato credito dell'impresa:

IMPORTO STATO FINALE DEI LAVORI	€ 102.509,93
---------------------------------	--------------

a detrarre l'importo dei lavori liquidati	€ 101.997,38
---	--------------

CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€ 512,55
----------------------------	----------

Ritenuto di approvare gli atti contabili, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di sostituire provvisoriamente il certificato di collaudo con lo stesso, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dando atto che il Certificato di Regolare Esecuzione ha carattere di collaudo provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla relativa data di emissione senza la necessità di stesura di ulteriori atti;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, Dott. Pian. Luca Marcatti, considerato che i "Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di Piazza Indipendenza" sono stati regolarmente eseguiti, ed in particolare i lavori di aggiornamento sono stati portati a termine dalla ditta appaltatrice Ferrari Gian Lucio con buon esito e senza che siano emerse contestazioni o contenziosi, ai fini di quanto previsto dall'art. 14 del D.M. 49/2018, conferma quanto risultante dalla Relazione sul conto finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione sopraccitati, sottoscritti senza riserve dall'appaltatore, senza procedere alla stesura della propria relazione finale;

Dato atto che il pagamento della rata di saldo per il residuo credito pari ad € 625,31 (€ 512,55 + € 112,76 IVA 22%) verrà effettuato con successivo atto del Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

Rilevato che:

- il credito residuo pari ad € 625,31 risulta impegnato al Capitolo 2984/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di previsione 2022-2024 in competenza finanziaria 2022 – OG n. 43/2021 – impegno n. 62/2022;
- si è determinata un'economia di spesa dell'importo complessivo pari ad € 4.399,40 sull'impegno n. 62/2022 imputato al Capitolo 2984/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto, inoltre, di provvedere allo svincolo delle seguenti polizze:

- garanzia definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 1363408103 di data 31.12.2021, rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Ponte in Valtellina, per l'importo di € 5.305,81;
- polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prestata per i lavori in parola n. 1363408104 emessa in data 31.12.2021 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.A.;

Preso atto che:

- con determinazione n. 108 del 06.02.2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione dell'impianto di diffusione sonora in piazza Indipendenza al p.i. Enrico Comar dello Studio Tecnico Comar & Partners, con sede in via Redipuglia n. 23 a Ronchi dei Legionari (GO), P.IVA 00447370313, per l'importo complessivo di € 5.630,23 IVA compresa;
- con il medesimo provvedimento n. 108/2020 è stata contestualmente impegnata la somma di € 5.630,23 IVA compresa all'interno del quadro economico dell'opera in oggetto con imputazione contabile al Capitolo 2983/1 – Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0;
- con determinazione n. 541 del 19.05.2020 è stata liquidata a favore dello Studio Tecnico Comar & Partners di Ronchi dei Legionari (GO) la somma complessiva di € 2.054,72 (€ 1.604,00 + € 80,20 oneri previd. 5% + € 370,52 IVA 22%) quale compenso spettante per la redazione del progetto definitivo/esecutivo assunto al prot. com. 5890 del 11.02.2022;

Considerato che:

- l'intervento denominato "Realizzazione di impianto di diffusione sonora in Piazza Indipendenza" dell'importo di quadro economico pari ad € 60.000,00 risulta inserito nei documenti programmatori dell'Ente e finanziato al Capitolo 2987/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Esercizio 2022;
- con determinazione n. 1195 del 26.10.2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico professionale per l'aggiornamento del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza dei lavori di "Realizzazione di impianto di diffusione sonora in Piazza Indipendenza" allo Studio Tecnico Comar & Partners, con sede operativa in via Redipuglia n. 23 a Ronchi dei Legionari (GO), P. IVA 00447370313, per l'importo complessivo di € 9.870,58 (€ 7.705,37 + € 385,27 oneri previdenziali 5% + € 1.779,94 IVA 22%);
- con il medesimo provvedimento n. 1195 del 26.10.2022 è stata contestualmente la somma complessiva € 9.870,58 a favore dello Studio Tecnico Comar & Partners di Ronchi dei Legionari (GO), P. IVA 00447370313, con imputazione contabile della spesa al Capitolo 2987/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Esercizio 2022;

Considerato altresì che:

- con propria determinazione n. 1293 del 29.12.2017 è stato assunto l'impegno di spesa relativo all'affidamento dell'incarico del servizio di progettazione, direzione lavori e adempimenti del D.Lgs. n. 81/2008 dei "Lavori di manutenzione e ristrutturazione di piazza Indipendenza a Latisana" a favore del RTP composto dall'arch. Federico Fabbro (capogruppo mandatario) con studio in Monfalcone (GO) via Romana 45, P.IVA 01004350318, arch. Roberto Franco (mandante) di Monfalcone (GO), p.ind. Enrico Comar (mandante) di Cormons (GO) e arch.

Giuditta Negro (mandante giovane professionista) di Gradisca d'Isonzo (GO), costituito con atto Rep. 43266 del 15.02.2018 del notaio avv. Corrado Marocco di Monfalcone (GO);

- con determinazione n. 1298 del 17.12.2018 è stato ripartito l'impegno assunto con determinazione n. 1293/2017, a favore del capogruppo del RTP, arch. Federico Fabbro, a favore di singoli componenti che hanno costituito il raggruppamento temporaneo di professionisti in base alle quote di partecipazione, come di seguito indicato:

- arch. Federico Fabbro 36%: € 5.353,19 imponibile + € 214,13 oneri prev. 4% + € 1.224,81 IVA = € 6.792,13
- arch. Roberto Franco 36%: € 5.353,19 imponibile + € 214,13 oneri prev. 4% + € 1.224,81 IVA = € 6.792,13
- arch. Giuditta Negro 6%: € 892,20 imponibile + € 35,69 oneri prev. 4% + € 204,14 IVA = € 1.131,93
- perito ind. Enrico Comar 22%: € 3.271,38 imponibile + € 130,86 oneri prev. 4% + € 748,49 IVA = € 4.150,73

- con determinazione n. 1177 del 24.12.2018 è stato liquidato al mandatario del RTP, arch. Federico Fabbro l'importo complessivo di € 4.567,68 (€ 3.600,00 netto + € 144,00 oneri previd. 4% + € 823,68 IVA 22%), quale acconto per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto;

- con determinazione n. 28 del 18.01.2019 è stato liquidato a tutti i mandanti del RTP l'acconto per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

- arch. Roberto Franco: € 3.600,00 imponibile + € 144,00 oneri prev. 4% + € 823,68 IVA 22% = € 4.567,68;
- arch. Giuditta Negro: € 600,00 netto + € 24,00 oneri previd. 4% + € 2,00 imposta di bollo = € 600,00 esente IVA

- perito ind. Enrico Comar: € 2.310,00 imponibile ed oneri prev. + € 508,20 IVA = € 2.818,20 compresa IVA;

- con note registrate al protocollo comunale in data 28.01.2019 con n. 2893 e n. 2993, e in data 31.01.2019 con n. 3438, l'arch. Franco Roberto, l'arch. Fabbro Federico e l'arch. Giuditta Negro hanno dichiarato di appartenere al regime forfettario come definito dall'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 s.m.i. e di non essere pertanto assoggettati alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 190/2014 s.m.i.;

- con determinazione n. 1128 del 06.11.2019 è stato liquidato a tutti i componenti del RTP il primo acconto per la Direzione Lavori dell'intervento in oggetto, come di seguito indicato:

- arch. Federico Fabbro 36%: € 662,70 imponibile + € 26,51 oneri prev. 4% = € 689,21 esente IVA;
- arch. Roberto Franco: € 662,70 imponibile + € 26,51 oneri prev. 4% = € 689,21 esente IVA;
- arch. Giuditta Negro: € 110,45 netto + € 4,42 oneri previd. 4% = € 114,87 esente IVA
- perito ind. Enrico Comar: € 404,99 imponibile + € 20,25 oneri prev. + € 93,55 IVA = € 518,79 compresa IVA;

- con determinazione n. 399 del 09.04.2022 è stato liquidato al mandatario del RTP, arch. Federico Fabbro l'importo complessivo di € 213,32 (€ 205,12 netto + € 8,20 oneri previd. 4%) esente IVA, quale secondo acconto per la Direzione Lavori dell'intervento in oggetto;

- con determinazione n. 400 del 09.04.2022 è stato liquidato al mandante del RTP, arch. Roberto Franco l'importo complessivo di € 213,32 (€ 205,12 netto + € 8,20 oneri previd. 4%) esente IVA, quale secondo acconto per la Direzione Lavori dell'intervento in oggetto;

- con determinazione n. 401 del 09.04.2022 è stato liquidato al mandante del RTP, p.i. Enrico Comar l'importo complessivo di € 160,58 (€ 125,35 netto + € 6,27 oneri previd. 5% + € 28,96 IVA 22%), quale secondo acconto per la Direzione Lavori dell'intervento in oggetto;

- con determinazione n. 74 del 20.01.2021 è stato liquidato al componente del RTP, arch. Negro (mandante giovane professionista) di Gradisca d'Isonzo (GO), l'importo complessivo di € 189,02 (€ 181,75 + € 7,27 per oneri contributivi) esente IVA, quale saldo per l'incarico professionale affidato con determinazione n. n. 1293 del 29.12.2017;

- con determinazione n. 324 del 18.03.2022 è stato liquidato al mandante del RTP, arch. Roberto Franco l'importo complessivo di € 594,86 (€ 571,98 + € 22,88 per oneri contributivi 4%) esente IVA, quale terzo acconto per la Direzione Lavori dell'intervento in oggetto;

- con determinazione n. 348 del 23.03.2022 è stato liquidato al mandante del RTP, p.i. Enrico Comar l'importo complessivo di € 653,15 (€ 509,88 + € 25,49 per oneri contributivi 5% + € 117,78 IVA 22%), quale compenso spettante per la prestazione professionale resa nell'ambito dei "Lavori di manutenzione e ristrutturazione di piazza Indipendenza a Latisana";

- con determinazione n. 480 del 27.04.2022 è stato liquidato al mandatario del RTP, arch. Federico Fabbro l'importo complessivo di € 594,86 (€ 571,98 + € 22,88 per oneri contributivi 4%) esente IVA, quale terzo acconto per la Direzione Lavori dell'intervento in oggetto;

Considerato che le prestazioni a saldo, ancora da liquidare, dovute all'arch. Fabbro Federico e all'arch. Roberto Franco, saranno esenti IVA per effetto delle dichiarazioni rese con note registrate al protocollo comunale in data 28.01.2019 con n. 2893 e n. 2993;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di provvedere alla riduzione dei seguenti impegni imputati all'interno del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, per un totale complessivo di € 8.919,22, facendo confluire le economie realizzate negli "Imprevisti" – voce B4 del medesimo quadro economico:

- impegno n. 62/2022 imputato al Capitolo 2984/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 4.399,40;
- impegno n. 13/2022 imputato al Capitolo 2983/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 3.575,51;
- impegno n. 3/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 401,13;
- impegno n. 4/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 401,13;
- impegno n. 5/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 0,01;
- impegno n. 4/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 202,04;

Tenuto conto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art.147-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che la presente determinazione è trasmessa al responsabile del servizio finanziario al fine di effettuare il controllo di regolarità contabile, ai sensi del richiamato art. 147- bis, attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria; il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del decreto legislativo n. 267/2000 citato è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis della legge 24/1990 e s.m.i.;

Richiamato il punto 4 dell'art. 2 del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Latisana, approvato con deliberazione giunta n.7 del 28.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo il quale *"l'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo Ente, pubblicato sul sito del Comune, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto"*, come dal medesimo sottoscritto nella documentazione presentata in sede di offerta;

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., decreti attuativi e linee guida ANAC;

Richiamato il DPR 207/2010 Regolamento del "Codice dei Contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture per quanto applicabile;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. n. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, dott. pian. Luca Marcatti;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000, in materia di impegno della spesa;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30.12.2021 di approvazione del DUP 2022-2024;
- il Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 20.01.2022;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 81 del 28.04.2022 con cui è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 – 2024;
- il decreto sindacale n. 25 del 03.11.2022 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

## **DETERMINA**

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli atti contabili, la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione del 05.10.2022, registrati al protocollo comunale con n. 41970 del 06.10.2022, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Federico Fabbro, il quale:
  - ha evidenziato che tutte le lavorazioni previste dal progetto, o convenute durante l'esecuzione, pur consapevole delle difficoltà derivanti dall'andamento dei lavori, che ha determinato anche una risoluzione contrattuale consensuale, siano state eseguite correttamente;
  - in particolare, per i lavori di aggiornamento per la ristrutturazione di Piazza Indipendenza, certifica che i suddetti lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Ferrari Gian Lucio per l'importo complessivo di € 102.509,93 di cui € 4.431,99 relativi agli oneri per la sicurezza (IVA 22% esclusa), per un residuo credito risultante pari ad € 512,55 (IVA esclusa), realizzando un'economia di spesa dell'importo complessivo pari ad € 4.399,40;
3. Di stabilire che il pagamento della rata di saldo per il residuo credito pari ad € 625,31 (€ 512,55 + € 112,76 IVA 22%) verrà effettuato con successivo atto del Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
4. Di dare atto che il credito residuo pari ad € 625,31 risulta impegnato al Capitolo 2984/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di previsione 2022-2024 in competenza finanziaria 2022 – OG n. 43/2021 – impegno n. 62/2022;
5. Di svincolare:
  - la garanzia definitiva prestata mediante polizza fideiussoria n. 1363408103 di data 31.12.2021, rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.A. – agenzia di Ponte in Valtellina, per l'importo di € 5.305,81;
  - la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi prestata per i lavori in parola n. 1363408104 emessa in data 31.12.2021 rilasciata dalla società HDI Assicurazioni S.p.A.;
6. Di ridurre, per i motivi espressi in premessa, i seguenti impegni imputati all'interno del quadro economico di spesa dell'intervento in oggetto, per un totale complessivo di € 8.919,22, facendo confluire le economie realizzate negli "Imprevisti" – voce B4 del medesimo quadro economico:
  - impegno n. 62/2022 imputato al Capitolo 2984/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 4.399,40;
  - impegno n. 13/2022 imputato al Capitolo 2983/1 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 3.575,51;
  - impegno n. 3/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 401,13;
  - impegno n. 4/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 401,13;
  - impegno n. 5/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 0,01;
  - impegno n. 4/2022 imputato al Capitolo 2983/2 Miss. 8 Prog. 1 – PDCF 2.2.1.9.0 del Bilancio di previsione 2022-2024, per la minore spesa di € 202,04;
7. Di approvare il seguente quadro economico di spesa delle opere in oggetto:

Descrizione		Precedente	Nuovo
<b>A</b>	<b>Opere in appalto</b>		
A1a	Lavori di manutenzione	24.692,67 €	24.692,67 €
A1b	Lavori di ristrutturazione	105.142,72 €	105.142,72 €
A2a	Oneri sicurezza compresi nei prezzi su lavori A.1a	595,59 €	595,59 €
A2b	Oneri sicurezza compresi nei prezzi su lavori A.2a	2.536,07 €	2.536,07 €
A2c	Oneri sicurezza aggiuntivi	2.750,00 €	2.750,00 €
A3	Somme in riduzione per risoluzione contrattuale (compresa IVA)	-64.696,03 €	-64.696,03 €
<b>Totale Importo A</b>		<b>71.021,02 €</b>	<b>71.021,02 €</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B1.1	Lavori complementari	8.656,50 €	8.656,50 €
B1.2	Lavori di aggiornamento	106.116,00 €	102.509,93 €
B1.3	Lavori integrativi	6.300,00 €	6.300,00 €
B4	Imprevisti - economie di gara	8.779,73 €	17.804,10 €
B6	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016	1.593,33 €	1.593,33 €
B7	SPESE TECNICHE netto IVA		
B7.1	Progettazione compresa oneri previd e IVA	18.866,92 €	17.862,60 €
B7.2	Incarico collaudo pali e plinti (ing. Riccio)	375,79 €	330,64 €
B7.3	Progettazione impianto diffusione sonora (p.i. Comar)	4.395,18 €	1.604,00 €
B7.4	Oneri previdenziali 5%	219,76 €	80,20 €
B12	IVA 22%		
B12.1	IVA 22% su Lavori A.1a + A.2a	5.563,42 €	5.563,42 €
B12.2	IVA 10% su Lavori A.1b + A.2b + A.2c	11.042,88 €	11.042,88 €
B12.4	IVA 22% per B7.3 + B7.4	1.015,29 €	370,52 €
B12.5	IVA 22% su B1.1 - Lavori complementari	1.904,43 €	1.904,43 €
B12.6	IVA 22% su B1.2 - Lavori di aggiornamento	23.345,52 €	22.552,19 €
B12.7	IVA 22% su B1.3 - Lavori integrativi	1.386,00 €	1.386,00 €
<b>Totale importo B</b>		<b>199.560,74 €</b>	<b>199.560,74 €</b>
<b>Totale A+B</b>		<b>270.581,76 €</b>	<b>270.581,76 €</b>

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, Dott. Pian. Luca Marcatti;

9. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto;

10. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Servizio Lavori Pubblici e il Settore Economico-Finanziario;

11. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del settore Economico-finanziario;

12. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to Luca Marcatti

Li, 29 novembre 2022



# Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1376	29/11/2022	LAVORI PUBBLICI	28/12/2022

**OGGETTO: OP 323a CUP F97B17000140006 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO ECONOMIE.**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

( - Annalisa Grande )

Varia la spesa complessiva di euro -1.004,31 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2022	2022		2984/1	8-1	ARREDO URBANO PIAZZA INDIPENDENZA - FIN AVANZO FONDO INVESTIMENTI	2	2	1	9	1	-4.399,40	FERRARI GIANLUCIO cod.fisc. FRRGLC66R05C8 00K/ p.i. IT 02176950166	577	62
2022	2022		2984/1	8-1	ARREDO URBANO PIAZZA INDIPENDENZA - FIN AVANZO FONDO INVESTIMENTI	2	2	1	9	1	4.399,40	cod.fisc. / p.i.	578	63
2022	2022		2983/1	8-1	COMPLETAMENTO ARREDO URBANO CENTRO STORICO - FIN. AVANZO SPESE INVESTIMENTI	2	2	1	9	1	-3.575,51	COMAR ENRICO cod.fisc. CMRNR68D28E 098C/ p.i. IT 00447370313	579	13
2022	2022		2983/1	8-1	COMPLETAMENTO ARREDO URBANO CENTRO STORICO - FIN. AVANZO	2	2	1	9	1	-4.221,99	cod.fisc. / p.i.	580	11



2022	2983/1	2	2	1	9	12	2019	14.185,96	,00	31/12/2019				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2019	,00	,00	31/12/2019				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	2.054,72	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	636,72	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2020	,00	,00	31/12/2020				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	460,51	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	3.978,57	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	2.097,38	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021		somme a disposi zione		31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	10.560,93	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	671,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	492,08	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	610,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	330,64	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	1.593,33	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2022	4.221,99	-4.221,99	31/12/2022				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2022	1.231,22	7.797,50	31/12/2022				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2022	3.575,51	-3.575,51	31/12/2022				31
2022	2983/1	2	2	1	9	12	2022	7.686,00	,00	31/12/2022		IDEAL SERVI CE SOC. COOP.		31
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2017	,00	,00	29/12/2017	29/12/2017			24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2018	,00	,00	31/12/2018				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2018	2.818,20	,00	31/12/2018				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2018	4.567,68	,00	31/12/2018				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2018	626,00	,00	31/12/2018				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2018	4.567,68	,00	31/12/2018				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2019	689,21	,00	31/12/2019				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2019	518,79	,00	31/12/2019				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2019	114,87	,00	31/12/2019				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2019	689,21	,00	31/12/2019				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2020	213,32	,00	31/12/2020				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2020	160,58	,00	31/12/2020				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2020	189,02	,00	31/12/2020				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2020	213,32	,00	31/12/2020				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2022	1.321,92	-401,13	31/12/2022				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2022	,00	1.004,31	31/12/2022				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2022	1.321,92	-401,13	31/12/2022				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2022	202,04	-202,04	31/12/2022				24
2022	2983/2	2	2	1	9	12	2022	653,16	-,01	31/12/2022				24

Li, 29 novembre 2022

Riferimento pratica finanziaria : 2022/2726  
IMPEGNO/I N°





# Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
1376	29/11/2022	LAVORI PUBBLICI	28/12/2022

**OGGETTO: OP 323a CUP F97B17000140006 – LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA INDIPENDENZA. APPROVAZIONE DEGLI ATTI CONTABILI E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO ECONOMIE.**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 29/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 13/01/2023.

Addì 29/12/2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
F.to Federica Girardello

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.