



Città di Latisana

Provincia di Udine

LAVORI PUBBLICI

Determinazione nr. 801 del 01/08/2022

OGGETTO: OP 366 CUP F97H21010090004 CIG 91321719E7 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE AD APRILIA MARITTIMA E LOCALITA' LIMITROFE – LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

ISTRUTTORE: Tiziana Sangalli

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 08.03.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale ad Aprilia Marittima e località limitrofe – lotto 1", redatto dal p.i. Sergio Bertola di Valvasone Arzene (PN) composto dagli elaborati progettuali depositati al Protocollo Comunale con n. 9800 del 07.03.2022, dell'importo complessivo di quadro economico di € 290.000,00, di cui € 194.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di € 5.212,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito della gara d'appalto, indetta con determinazione n. 242 del 09.03.2022, con determinazione n. 342 del 30.03.2022 è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale ad Aprilia Marittima e località limitrofe – lotto 1" alla ditta IMPRESA SIGURA SNC con sede in Via Montecroce N. 10 ad Attimis (UD), C.F./P.IVA 01407400306, per l'importo contrattuale di € 170.550,65, oltre ad € 5.212,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge pari a € 38.667,89, per complessivi € 214.431,02;
- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice con verbale di consegna in via d'urgenza redatto dal Direttore Lavori, p.i. Sergio Bertola, sottoscritto in data 04.04.2022 e registrato al protocollo comunale con n. 14379 del 04.04.2022;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 18.05.2022 - Atti Rep. scrittura provata n. 58/2022;

Atteso che le opere in oggetto di importo di quadro economico pari a € 290.000,00 sono finanziate come segue:

- per € 90.000,00 al Capitolo 4602/9 Miss. 10 Prog. 5 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- per € 200.000,00 al Capitolo 4699/9 Miss. 10 Prog. 5 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

Considerato che l'Amministrazione Comunale durante il corso dei lavori ha richiesto la realizzazione di piccole migliorie funzionali all'opera e di puntuali interventi necessari a garantire condizioni di sicurezza in alcuni ambiti circoscritti e contermini alle aree di cantiere, non compresi nel progetto appaltato;

Vista la nota prot. com.le n. 21502 del 23.05.2022 con cui il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il Direttore Lavori alla redazione della perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di soddisfare l'esigenza di apportare delle modifiche di dettaglio o migliorative alle lavorazioni in corso;

Visti i documenti allegati alla nota prot. com.le n. 25948 del 20.06.2022 relativi alla perizia suppletiva di variante n. 1 trasmessi dal Direttore Lavori, P.I. Sergio Bertola, trasmessi mezzo PEC e firmati digitalmente anche dall'impresa appaltatrice per accettazione dei contenuti:

- 1 Relazione;
- 2.1P Perizia planimetria interventi Aprilia Marittima viale Aprilia Marittima usura;
- 2.2P Perizia planimetria interventi Aprilia Marittima viale Aprilia Marittima usura;
- 2.3P Perizia planimetria interventi Aprilia Marittima viale dei Coralli bonifiche tratto da rotonda a via dello Storione da picchetto 1-2;
- 2.4P Perizia planimetria interventi Aprilia Marittima viale dei Coralli bonifiche tratto da rotonda a via dello Storione da picchetto 2-3;
- 2.5P Perizia planimetria interventi Aprilia Marittima via Sciarmut bonifiche;
- 3 Computo metrico estimativo;
- 4 Prospetto di raffronto;
- schema di atto di sottomissione;

Richiamato l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- la modifica non altera la natura generale del contratto;

Rilevato che:

- la necessità di modifica al progetto è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- le modifiche apportate al progetto prevedono variazioni in più o in meno a singole lavorazioni e la determinazione di n. 1 nuovo prezzo affine alle lavorazioni già appaltate, che non alterano gli elementi essenziali del contratto;
- le modifiche in parola determinano una variazione del contratto in aumento per € 32.819,24 al netto dell'IVA, che viene ridefinito in € 203.369,89, comprensivi di € 5.212,48 per oneri della sicurezza, corrispondente alla percentuale in aumento del 15,71% rispetto all'importo contrattuale originario;
- in ragione dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi;

Dato atto che:

- complessivamente i lavori aggiuntivi comportano un maggior importo di spesa per lavori pari ad € 40.039,47 IVA 22% compresa (€ 254.470,49 nuovo importo – € 214.431,02 importo di contratto, al lordo dell'IVA);
- la maggiore somma pari a € 40.039,47 dovuta alla ditta appaltatrice Impresa Sigura S.n.c. trova copertura all'interno delle somme a disposizione nel quadro economico di spesa;

Ritenuto:

- di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia suppletiva di variante n. 1 proposta dal Direttore dei lavori, p.i. Sergio Bertola, ed assunta al protocollo comunale al n. 25948 del 20.06.2022 per l'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale ad Aprilia Marittima e località limitrofe – lotto 1";
- di stabilire il nuovo importo contrattuale pari a € 208.582,37 comprensivo di € 5.212,48 per oneri della sicurezza + € 45.888,12 per IVA 22% per complessivi € 254.470,49;
- di integrare l'impegno di spesa n. 995/2022 contratto a favore della ditta appaltatrice Impresa Sigura S.n.c. della somma di € 40.039,47 da impegnare all'interno del quadro economico di spesa dell'opera al Capitolo 4699/9 – Miss. 10 Prog. 5 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Esercizio 2022 – OG. n. 40/2021, come di seguito indicato:
 - € 22.248,98 sulle somme disponibili all'impegno n. 839/2022;
 - € 17.790,49 sulle somme disponibili all'impegno n. 82/2022;
- di dare atto che i rapporti con la ditta appaltatrice, per effetto della perizia di variante, possono ritenersi formalmente già definiti con l'atto di sottomissione firmato dalla Direzione Lavori e dall'impresa, assunto al protocollo comunale al n. 25948 del 20.06.2022, e vistato dal RUP;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. n. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, dott. pian. Luca Marcatti;

Visti:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di Settore o Servizio;
- l'art. 48 dello Statuto Comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di Settore o di Servizio con rilievo esterno;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000, in materia di liquidazione della spesa;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30.12.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 30.12.2021 di approvazione del DUP 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 20.01.2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano della performance e piano esecutivo di gestione relativo al triennio 2022 -2024";
- il decreto sindacale n. 32 del 04.11.2021 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia suppletiva di variante n. 1, proposta dal Direttore dei lavori, p.i. Sergio Bertola, ed assunta al protocollo comunale al n. 25948 del 20.06.2022, relativa all'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale ad Aprilia Marittima e località limitrofe – lotto 1", depositata in atti presso il Servizio Lavori Pubblici;
3. Di dare atto che dalla perizia suppletiva di variante discende una variazione del contratto d'appalto dei lavori in aumento per € 32.819,24 al netto dell'IVA, che viene ridefinito in complessivi € 203.369,89 oltre ad € 5.212,48 per oneri della sicurezza ed a € 45.888,12 per IVA 22%, pari a complessivi € 254.470,49;
4. Di integrare della somma di € 40.039,47 IVA 22% compresa (€ 254.470,49 nuovo importo – € 214.431,02 importo di contratto, al lordo dell'IVA) l'impegno n. 995/2022 contratto a favore della ditta appaltatrice IMPRESA SIGURA SNC, con sede in Via Montecroce N. 10 ad Attimis (UD), C.F./P.IVA 01407400306, impegnando la spesa tra le somme a disposizione del quadro economico dell'opera "Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità comunale ad Aprilia Marittima e località limitrofe – lotto 1", con imputazione della stessa al Capitolo 4699/9 – Miss. 10 Prog. 5 – PDCF 2.2.1.9.12 del Bilancio di Previsione 2022-2024 – Esercizio 2022 – OG. n. 40/2021, come di seguito indicato:
 - € 22.248,98 sulle somme disponibili all'impegno n. 839/2022;
 - € 17.790,49 sulle somme disponibili all'impegno n. 82/2022;
5. Di provvedere alla successiva sottoscrizione con l'appaltatore dell'atto aggiuntivo di sottomissione, il cui schema è depositato in atti e che con la presente determinazione si approva;
6. Di stabilire che, in ragione dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi, il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è prorogato di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi;
7. Di approvare il quadro economico dell'opera, come modificato:

Descrizione		Precedente	Nuovo
A	LAVORI A BASE D'ASTA		
A1	Importo lavori	170.550,65 €	203.369,89 €
A2	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	5.212,48 €	5.212,48 €
	TOTALE A	175.763,13 €	208.582,37 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B4.1	Economie da ribasso d'asta	22.248,98 €	
B4.2	Imprevisti	20.411,00 €	2.620,51 €
B7	Incentivi (da impegnare)	1.940,00 €	1.940,00 €
B7.1	Imponibile progettazione + DL	24.000,00 €	24.000,00 €
B7.2	Cassa previdenziale progettazione + DL	1.200,00 €	1.200,00 €
B9	Spese ANAC	225,00 €	225,00 €
B12	IVA		
B12.1	IVA 22% su A)	38.667,89 €	45.888,12 €
B12.2	IVA 22% su (B7.1+ B7.2)	5.544,00 €	5.544,00 €
	TOTALE B	114.236,87 €	81.417,63 €
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	290.000,00 €	290.000,00 €

8. Di dare atto che le lavorazioni aggiuntive in parola saranno realizzate nel corso del 2022 e, pertanto, l'esigibilità di spesa sia dei lavori sia delle spese tecniche è ascrivibile all'esercizio finanziario 2022;

9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. n. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile dell'Area Urbanistica - Opere Pubbliche - Patrimonio, dott. pian. Luca Marcatti;

10. Di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa viene espresso con la sottoscrizione dell'atto;

11. Di precisare che all'esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Servizio Lavori Pubblici e il Settore Economico-Finanziario;

12. Di dare atto, infine, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Economico-finanziario;

13. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Luca Marcatti

Li, 01 agosto 2022



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
801	01/08/2022	LAVORI PUBBLICI	10/08/2022

OGGETTO: OP 366 CUP F97H21010090004 CIG 91321719E7 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE AD APRILIA MARITTIMA E LOCALITA' LIMITROFE – LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

Ai sensi dell'art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO RAGIONERIA

(- Annalisa Grande)

Varia la spesa complessiva di euro ,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto	N. Var. Impegno	Rifer.
2022	2022		4699/9	10-5	VIABILITA' COMUNALE PIANO STRADE	2	2	1	9	12	-17.790,49	cod.fisc. / p.i.	259	82
2022	2022		4699/9	10-5	VIABILITA' COMUNALE PIANO STRADE	2	2	1	9	12	-22.248,98	cod.fisc. / p.i.	260	839
2022	2022		4699/9	10-5	VIABILITA' COMUNALE PIANO STRADE	2	2	1	9	12	40.039,47	SIGURA SNC cod.fisc. 01407400306/ p.i. IT 01407400306	261	995

di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:

Eser.	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Soggetto	Cap./Art. FPV	Opera	Sub Opera	Num. O.G.
2022		4699/9	10-5	VIABILITA' COMUNALE PIANO STRADE	2	2	1	9	12	cod.fisc. / p.i.	664699/0			40

Cronoprogramma:

Eser. Capi.	Cap./ Art.	Piano dei Conti Finanziario					Ann o	Importo	Importo var.	Data Esigibilità	Data Scadenza	Note	Num. Impegno	Num. O.G.
2022	4699/9	2	2	1	9	12	2021	,00	,00	31/12/2021		SOMME A DISPOSIZIONE		40
2022	4699/9	2	2	1	9	12	2022	22.248,98	-22.248,98	31/12/2022		SOMME A DISPOSIZIONE		40
2022	4699/9	2	2	1	9	12	2022	132.862,56	40.039,47	31/12/2022				40
2022	4699/9	2	2	1	9	12	2022	225,00	,00	31/12/2022		ANAC		40
2022	4699/9	2	2	1	9	12	2022	19.789,00	-17.790,49	31/12/2022		SOMME A DISPOSIZIONE		40
2022	4699/9	2	2	1	9	12	2022	24.874,46	,00	31/12/2022				40

Li, 01 agosto 2022

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1699

IMPEGNO/I N°

--



Città di Latisana

Provincia di Udine

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
801	01/08/2022	LAVORI PUBBLICI	10/08/2022

OGGETTO: OP 366 CUP F97H21010090004 CIG 91321719E7 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE AD APRILIA MARITTIMA E LOCALITA' LIMITROFE – LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 11/08/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/08/2022.

Addì 11/08/2022

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Girardello

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.